

**FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAÏTI**

**MISE A JOUR EN DATE DU 16 Juin 2012**

<b>Titre du Projet:</b>	<b>UNDG/HRF-8 : Réhabilitation de 16 quartiers et retour volontaire des familles de 6 camps associés du projet 16/6</b> <a href="http://mdf.undp.org/factsheet/project/00079920">http://mdf.undp.org/factsheet/project/00079920</a>				
<b>Entité Partenaire:</b>	Nations Unies	<b>Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:</b>			CN/000519
<b>Objectif de Développement du Projet:</b>	Réhabilitation de 16 quartiers pour améliorer les conditions de vie à travers la participation communautaire				
<b>Secteur du PARDH<sup>1</sup>:</b>	Refondation territoriale : 4.1.1 reconstruction des zones dévastées (incl. utilisation des sols et planification stratégique), 4.1.3 Gestion des risques, 4.1.4 Pôles régionaux de développement et rénovation urbaine et 4.1.5 Aménagement du territoire et développement local			<b>Secteur de la CIRH:</b>	Logement
<b>Agence(s) en Charge<sup>2</sup>:</b>	BIT, OIM, PNUD, UNOPS				
<b>Coût Total du Projet (US\$ millions):</b>	US\$ 78,930,791	<b>Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US\$ millions):</b>	US\$ 30,000,000	<b>Montant Total des Fonds du FRH transférés à l'Entité Partenaire (US\$ millions):</b>	US\$ 30,000,000
<b>Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur):</b>	Fonds KOREA – US\$ 1, 500,000.00				
<b>Fonds du Projet décaissés (US\$ millions):</b>	FRH : 8,450,178.89 KOREA : 86,084.61 <b>TOTAL : US\$ 8,536,263.50</b>	<b>Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet:</b>			<b>27.10%</b>
<b>Fonds du FRH décaissés (US\$ millions):</b>	US\$ 8,450,178.89	<b>Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport au montant approuvé de la subvention du FRH<sup>3</sup>:</b>			<b>29.17%</b>
<b>Date d'Approbation Finale du CP du FRH:</b>	21 Sep 2011	<b>Date Effective du Projet<sup>4</sup>:</b>			22 Sep 2011
<b>Durée Prévue du Projet:</b>	24 mois	<b>Date de Clôture Envisagée du Projet :</b>			21 Sep 2013

<b>Agence assurant la Mise en Œuvre:</b>	<b>Type d'Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.):</b>	<b>Financement total du projet acheminé par le biais de l'Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel):</b>
IOM	Agence multilatérale	USD 3, 795,262
UNOPS	Agence de l'ONU	USD 16,351,606

<sup>1</sup> Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti.

<sup>2</sup> Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l'Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

<sup>3</sup> Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l'agent administratif, en sus des fonds décaissés.

<sup>4</sup> Date de réalisation de toutes les conditions d'efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

ILO	Agence de l'ONU	USD 2,527,255
UNDP	Agence de l'ONU	USD 7,025,877

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but):	Progrès:	Pourcentage de ce qui a été planifié:
<b>Composante 1.</b> Les déplacés des 4 camps associés aux 8 quartiers cibles ont trouvé une solution durable de logement		
1.1. 5000 familles de déplacés ont retrouvé une solution de logement durable et viable grâce à l'appui des services de protection communautaire	- Enregistrement des familles des camps et validation des listes par les autorités locales et les comités des camps, y compris une sélection des plus vulnérables	100%
	- Création et opérationnalisation d'une stratégie de communication de 24 mois, y compris la mobilisation communautaire, des campagnes publiques et la diffusion de l'information.	100%
	- Travaux de cas, famille par famille pour 5000 familles, le soutien aux résidents dans les camps	96%
	- La gestion des bases de données	100%
	- Etablir un système d'application ainsi que la vérification technique et juridique de chacune des propriétés louées proposées	100%
	- Organisation d'activités de formation et de sensibilisation pour les personnes déplacées sur leurs droits et responsabilités en référence aux droits nationaux et internationaux.	0%
1.2. Les 6 camps sont progressivement fermés et l'espace public est réhabilité	- Transfert de cash: distribution, la gestion et le suivi de la distribution de la subvention de location	96%
	- Suppression progressive des abris (tentes) et la réhabilitation des sites - le retour aux autorités	100%
	- Un suivi efficace des solutions de retour effectué et le statut des bénéficiaires	82%
<b>Composante 2.</b> Le retour vers les 8 quartiers d'origine est facilité par la reconstruction de l'offre de logement de qualité		
2.1. Les débris ont été enlevés afin de permettre la réhabilitation physique du quartier	- Cette activité concerne le projet de débris II. Pas de réhabilitation physique interrompue dans le projet 16/6 à cause des débris.	N/A

<p>2.2. Les acteurs de la construction sont formés et respectent les normes et standards du gouvernement</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Modules de formation finalisés et validés</b> Les aspects techniques et pédagogiques des manuels de formation des formateurs et de formation des ouvriers ont été finalisés le 31 mars 2012. Les maîtres formateurs ont validé, du 2 au 11 avril, les 2 manuels APRAS (Apprendre Pour Reconstruire Ayiti Solide) en formant des ouvriers de l'UNOPS qui travaillaient sur la réhabilitation des maisons jaunes dans le quartier de Morne Hercule.</li> <li>- <b>Formation des maîtres formateurs</b> Processus de mise en place de la formation des formateurs, en collaboration avec la CCR. Après la sélection de 7 maîtres-formateurs, le 21 mars 2012, 3 des personnes retenues ont expérimenté le manuel sur le terrain. Le BIT et le CCR ont ensuite prodigué aux maîtres formateurs une mise à niveau de 6 jours.</li> <li>- <b>Formation de formateurs d'ouvriers</b> Sélection d'une première session de 20 formateurs d'ouvriers qui a débuté le 7 mai 2012. 100% des candidats ont obtenu graduellement une Attestation d'Aptitudes Professionnelles (AAP), de la part de l'INFP. La deuxième session de formation (soit 200 heures) de formateurs devrait débiter le 16 juillet 2012.</li> <li>- <b>Sélection des ouvriers</b> Une liste de candidats majoritairement issus des quartiers concernés par le (16/6) a déjà été présélectionnée. Un examen oral pratique à la fin du mois de juin pour évaluer leurs compétences sera réalisé.</li> <li>- <b>Formation des ouvriers</b> Formation directement sur le site de Morne Hercule doit débiter le 2 juillet 2012, dans le quartier de Morne Hercule. 40 maçons, 20 ferrailleurs et 20 coffreurs doivent participer à cette première session. Un examen final pour l'obtention d'une AAP en construction parasismique, en « Maçonnerie chaînée », reconnue par l'Etat (l'INFP) sera réalisé.</li> <li>- <b>Renforcement des capacités de gestion des petites entreprises de la construction.</b> Une première session de formation de 40 heures a été réalisée selon le manuel de formation « Améliorer Son Entreprise de Construction » (ASECO), avec 17 formateurs, pour valider le contenu de ce manuel, du 26 au 30 avril 2012.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">25%</p>
--	---	--

<p>2.3. 1150 maisons endommagées (Jaune) sont réparées selon les normes et standards du gouvernement</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Information Communautaire</b> Nombre de personnes ciblées au total: 4958</li> <li>- <b>Sélection des maisons à réparer sur la base de l'analyse de zone à risque en cours</b> L'analyse des risques a été complétée dans tous les quartiers, ce qui aura pour conséquence la réduction des zones d'intervention de l'UNOPS</li> <li>- <b>L'évaluation des dommages et des travaux de réparation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'évaluation juridique et détaillée des maisons endommagées à Morne Hercule a commencé en Décembre et a pris fin au début de Juin. L'évaluation juridique et détaillée est en cours au Morne Lazare.</li> <li>• Un total de 1487 évaluations techniques effectuées à ce jour.</li> <li>• 211 propriétaires formés et contrats signés (77% de l'objectif de Morne Hercule)</li> <li>• 148 Maisons réparées (Réparation de 75% des maisons à Morne Hercule).</li> </ul> </li> <li>- <b>Renforcement des connaissances techniques des acteurs de la construction et la mise en œuvre des programmes de certification de qualité</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deux entreprises ont été sous-contractées pour la mise en œuvre des activités de réparation.</li> <li>• Évaluations lancées au Morne Lazare.</li> <li>• Améliorer le renforcement des capacités des entrepreneurs privés avec des techniques fournies par l'OIT</li> <li>• Élaboration de session de formation pour les maçons par le MTPTC</li> <li>• Développer avec Handicap International un module de formation sur l'accessibilité des personnes avec un handicap dans les quartiers.</li> <li>• Des discussions sont en cours avec MTPTC pour la livraison du certificat de conformité pour les maisons réparées par l'UNOPS.</li> <li>• Finalisation du contrat de sous-contractant avec le fournisseur local, qui a été mandaté pour utiliser un distributeur de ciment local (Nérette) pour la fourniture de ciment. Des Termes et conditions ont été clairement définis et l'utilisation de ce contrat de fourniture a été lancée</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">13%</p>
--	--	--

<p>2.4. Une solution progressive est développée (progressive corehousing) pour répondre à la problématique des maisons rouges</p>	<p><b>- Le processus de la phase pilote à Morne Hercule pour la reconstruction des maisons est en cours</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 bénéficiaires sélectionnés dans la phase pilote</li> <li>• Différents modèles de logement ont été développés et 4 modèles de maisons présentés à la communauté</li> <li>• Focus-Groups initiés à Morne Hercule où les modèles de logement et les coûts associés ont été présentés aux bénéficiaires.</li> <li>• D'autres Focus-Groups sont en cours pour finaliser le processus, tels que, la sélection du modèle de maison, la discussion sur le coût et l'exploration des systèmes de crédit disponibles pour les bénéficiaires.</li> <li>• Analyse du sol terminée</li> <li>• Levé topographique complété</li> <li>• Toutes les parcelles rouges évaluées, mesurées et sélectionnées pour la reconstruction future en tenant compte de l'analyse des risques, la taille de la parcelle et la possibilité technique: Morne Hercule terminée, Morne Lazare en cours.</li> </ul> <p><b>- Avancée significative dans le règlement des problèmes liés aux titres de propriété dans le cadre de la reconstruction des maisons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une étude approfondie a été menée sur le statut juridique des quartiers de 16/6, en collaboration avec ONU-Habitat en vue de développer des mécanismes pour régulariser le régime foncier informel.</li> <li>• Engagement avec des sociétés de droit local pour aider l'UNOPS à la rédaction des contrats avec les propriétaires fonciers.</li> </ul> <p><b>- Travaux initiés avec d'autres agences</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Travailler avec le projet Débris dans la démolition et le nettoyage des sites des maisons démolies pour éventuellement reconstruire les quartiers dans le cadre du 16/6.</li> <li>• Identifier avec d'autres organismes tels que FAU et ONU-Habitat les zones pour des projets de logement à plusieurs étages</li> </ul>	<p>10%</p>
---	---	------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Développer des systèmes de crédit au logement</b></li> <li>• Séance de travail avec certaines banques nationales, SOGESOL et certains spécialistes d'IFC et autres organismes pour élaborer des programmes de crédit de logement pour les communautés ciblées par le projet 16/6. Conclusion: il est hautement improbable qu'un régime hypothécaire sera mis en place avant la fin du projet, seulement les microcrédits traditionnels sont disponibles à un taux de 3-5% par mois. Des solutions alternatives sont en cours d'élaboration</li> <li>• Séances de travail avec l'organisation Parole et Action pour discuter de la possibilité d'inclure leur programme de petites subventions (Small Grant) dans le programme 16/6, afin de permettre aux bénéficiaires d'accéder aux subventions pour la reconstruction de logements.</li> <li>• Travailler avec EPPLS, l'autorité nationale pour le logement social, à développer un nouveau projet pour nous aider dans la gestion de la contribution financière des bénéficiaires afin de nous permettre d'avoir un programme durable après le 16/6.</li> </ul>	
<b>Composante 3.</b> Une meilleure réhabilitation des 8 quartiers cibles est promue sur la base des priorités des habitants		
3.1. Des plateformes communales sont renforcées afin d'appuyer l'identification des solutions de logement et accompagner le processus de retour dans les quartiers	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mis en place et renforcement des capacités des Plateformes communautaires des 8 quartiers.</b></li> <li>• 5/9 plateformes communautaires établies et validées à date à Morne Hercule, Morne Lazare (28, 29 janv. 2012), Nérette et Jalousie (25, 26 Feb. 2012). Villa Rosa 2 Juin 2012</li> <li>• Les autres 3 sont établies et seront totalement validées au plus tard le 28 juillet 2012</li> </ul>	76%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Activités prévues pour le renforcement des plateformes communautaires avec le concours de CARMEN</b></li> <li>• Formation (Juin 2012) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Méthode de Résolution et gestion pacifique de conflits</li> <li>○ Techniques de médiation, négociation</li> <li>○ Technique de l'argumentation</li> </ul> </li> </ul>	20%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Communications</b></li> <li>○ Concours de texte en cours, remise de prix (16 Juillet 2012)</li> <li>○ Fact Sheet en préparation</li> </ul>	20%

<p>3.2. L'accès aux services, identifiés comme prioritaires par les habitants du quartier, a été augmenté et la vulnérabilité des quartiers a été diminuée</p>	<p><b>3.2.1 Identification par la communauté des priorités en services sociaux de base</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposition pour la réhabilitation du réseau d'eau au Morne Hercule rédigée et envoyée au PMU pour validation.</li> <li>• Proposition pour la construction du réseau d'eau et d'assainissement dans les quartiers de Morne Lazare, et Nérette</li> <li>• Prochaine étape : signature d'un protocole d'accord avec la DINEPA</li> <li>• Électrification avec lampadaires solaires, 243 lampadaires solaires sont prêts à être installés dans 7 des 8 quartiers, ces zones ont été identifiées par la communauté comme des zones présentant des risques élevés d'insécurité en particulier l'insécurité des femmes et des enfants.</li> <li>• Cartographie complétée pour 7 quartiers pour l'installation de lampadaires solaires.</li> <li>• Gestion des déchets: l'expert local engagé travaille sur l'élaboration de solutions qui permettront l'élimination des excréments, afin de garantir un processus durable de gestion des déchets.</li> </ul> <p><b>3.2.3 Amélioration des infrastructures routières</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réhabilitation de 1,2 km de route à Morne Hercule en cours, à date 0,185 km de routes ont été reconstruites.</li> <li>• 0,350 km de drainage (caniveau) ont été construits</li> <li>• 106 personnes travaillent actuellement sur le site de route.</li> </ul> <p>Des sentiers prioritaires ont été identifiés à Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette et Villa Rosa pour l'intervention UNOPS. Une proposition a été envoyée au PMU pour décision finale</p>	<p>15%</p>
--	--	------------

<p>3.3. L'accès à l'emploi et aux revenus dans les quartiers est amélioré</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La réhabilitation de la route Charlemagne Péralte a créé plus de 100 jobs sur une base journalière. L'idée première était d'avoir 50-100 travailleurs venant directement de la communauté et cet objectif a été largement atteint avec plus de 106 travailleurs journaliers qui travaillent actuellement sur le site.</li> <li>- De plus, deux entreprises ont été sous-contractées afin de réaliser les activités de réparation avec l'exigence que 75% des travailleurs doivent être recrutés dans la communauté. Environ 103 maçons et travailleurs journaliers travaillent actuellement sur les réparations de maisons</li> <li>- Mise en place de l'équipe technique;</li> <li>- Documentation des trois modèles d'affaires (marché) inclusif finalisée;</li> <li>- Analyse des modèles de marche inclusifs en cours dans les quartiers</li> <li>- Matériaux pour lancer le programme de développement des fournisseurs (PDF) ont été traduits;</li> <li>- Accord signé avec le Ministère du Commerce pour établir le PDF comme une initiative nationale;</li> <li>- Appui à 800 femmes entrepreneures a commencé: la formation professionnelle ainsi que la gestion des affaires et l'accès aux marchés.</li> <li>- Le package de formation du programme de formation en Business Management a été finalisé</li> <li>- Création d'emplois : 800 + 106 emplois créés à date par le projet</li> <li>- Recrutement du Coordonateur du Programme de Développement de Fournisseurs</li> <li>- Remise de prix du Concours Jeunes Femmes Entrepreneures réalisée le 23 Juin 2012</li> </ul>	<p style="text-align: center;">35%</p>
<p>3.4. Une analyse des zones à risques permet le plan de restructuration participatif</p>	<p><b>3.2.2 Plan d'aménagement urbain/ évaluation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La compagnie contractante choisie a finalisé les cartes de risques concernant l'Évaluation de risques micro-zonale dans les trois premiers quartiers prioritaires;</li> <li>• Les cartes pour les 5 autres quartiers sont en cours de finalisation;</li> <li>• Le rapport, les fichiers KMZ et les cartes pour Morne Lazare, Morne Hercule et Nérette ont été finalisés et rendus disponibles afin d'orienter les interventions en matière de réparation et de construction des acteurs;</li> <li>• Les autorités locales ont été engagées, afin d'intégrer cet outil dans leur planification urbaine;</li> <li>• Les cartes ont été partagées avec les partenaires qui effectuent des exercices de planification communautaire, de sorte que les communautés puissent être sensibilisées, et comprendre les implications et les inclure dans leur exercice de planification.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">37.5%</p>



3.5. Planification Communautaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Plan urbain participatif</b></li> <li>• Élaboration de cartes pour la communication de routes reliant Morne Hercule à Morne Lazare, Nérette et Villa Rosa. Proposition soumise et en attente de l'approbation du PMU.</li> <li>• Cartographie pour la réhabilitation de la route Charlemagne Péralte</li> <li>• Le processus de planification avec les communautés cibles est en cours; plusieurs Focus Groupes de discussion préliminaires ont été réalisés avec les membres de la communauté pour identifier les projets prioritaires</li> <li>• La délimitation des quartiers a été convenue avec les communautés.</li> <li>• Cartographie des 16 quartiers est en cours de préparation, l'achèvement de 75% sur la base de la thématique préalablement définie</li> <li>• Diagnostic intermédiaire sur les trois quartiers 16/6 de Pétiion-ville : Voirie - Eau/assainissement/déchets et Gestion des risques.</li> </ul>	75%
<b>Composante 4.</b> Les acteurs haïtiens sont appuyés afin de mener à bien la reconstruction en Haïti en appliquant le modèle des 8 quartiers		
4.1. Système de gestion des connaissances mis en œuvre en vue de la portée à l'échelle du programme, sa Réplicabilité et sa pérennité	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Systèmes et outils de Gestion de la Connaissance</b> développés</li> <li>- <b>Stratégie de Gestion de Connaissances</b> finalisés</li> <li>- <b>Plan d'Action</b> envoyé pour commentaires</li> <li>- <b>Mapping des connaissances et expériences externes au projet</b> en cours</li> <li>- <b>Connaissances clés internes générées par le projet</b> identifiées, capturées et systématisées;</li> <li>- <b>Teamworks</b>- Deux espaces de gestion et partage de connaissances sont créés sur Teamworks</li> <li>- <b>Dashboard</b>- La première diffusion du Dashboard du projet sera faite ce mois-ci</li> <li>- <b>Recrutement d'un Rédacteur Technique</b></li> <li>- <b>Leçons apprises et de bonnes pratiques</b> sont en train d'être documentées et utilisées pour améliorer l'implémentation projet et pour la répliation <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un atelier de réflexion de 2 jours sera organisé les 20 et 21 Juin 2012 dans le but de documenter les leçons apprises et de bonnes pratiques tirées de la mise en place et gestion des Plateformes communautaires dans le cadre du Projet</li> </ul> </li> <li>- <b>Panama Technical Support</b> Une mission de l'équipe de Panama ainsi que le consultant ayant travaillé sur le mapping des connaissances sera en Haïti la semaine prochaine pour discuter des produits conjoints</li> </ul>	48%

<p>4.2. Système de Suivi Evaluation pour la surveillance administrative et substantive du projet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Système de Suivi et Evaluation</b> mis en place</li> <li>- <b>Indicateurs de projet</b> conçus et sélectionnés</li> <li>- <b>M&amp;E Action Plan</b> finalisé</li> <li>- <b>Matrice des Rôles et Responsabilités</b>, une de matrice claire et bien établie des Rôles et Responsabilités des Chargés de Suivi et Evaluation des différentes agences et du PMU a été finalisée</li> <li>- <b>1<sup>er</sup> Draft de Workflow</b> finalisé et envoyé pour commentaire</li> <li>- <b>Baseline</b> – Contrat en préparation</li> <li>- <b>Le Di-Monitoring</b>, la plateforme d'interopérabilité conçue par DevInfo utilisé dans le cadre du projet afin de suivre les accomplissements par indicateurs du projet est opérationnelle. Des niveaux d'accès seront accordés à tous les partenaires concernées</li> <li>- <b>Reporting (Trimestriel et Annuel)</b> 1<sup>er</sup> Rapport annuel MDTF envoyé, Rapport trimestriel pour la période concernée finalisé et envoyé</li> <li>- <b>Réunions de Coordination hebdomadaires</b> Dans le but d'améliorer la coordination entre l'Equipe de Suivi et Evaluation du Projet, des réunions de coordination périodiques ont été décidées.</li> </ul>	<p>48%</p>
--	--	------------

#### Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus<sup>5</sup>:

##### - Mobilisation communautaire

L'équipe de la mobilisation communautaire a terminé l'étude socio-économique dans les 4 quartiers restants. L'élaboration d'un module de formation pour les plateformes communautaires est en cours.

L'équipe de mobilisation travaille actuellement sur un document intitulé «Guide sur la mobilisation communautaire», ce document sera un protocole écrit sur le processus du déploiement d'agents de mobilisation communautaire dans les communautés. Et elle sera partagée avec le PMU et les autorités gouvernementales compétentes dans le cadre du processus de gestion des connaissances pour la durabilité et procurer des directives sur les meilleures pratiques.

Cible pour la prochaine période:

- Formation des plateformes communautaires
- En collaboration avec DPC (Direction de la protection de la Civile) formation pour les enfants dans les écoles situées dans les 8 quartiers
- En collaboration avec l'OIT, élaboration de 2 modules de formation: «Gestion des finances personnelles » et « Gestion de projet »

##### - Réparation

Une réalisation majeure pour la période, a été la finalisation à 75% des réparations à Morne Hercule et le début de la réparation à Morne Lazare. Certaines maisons qui sont considérées comme des «maisons rouges» ont aussi été réparées dans le cadre du programme de réparation réduisant ainsi le nombre de construction de maisons rouges à reconstruire. La décision de terminer et de peindre toutes les maisons réparées a grandement amélioré la visibilité du projet. Cela a ainsi permis l'amélioration esthétique des quartiers pour les familles qui y vivent. Toutefois, l'équipe n'était pas en mesure d'atteindre sa vitesse de croisière dans la réparation, en raison de nombreuses contraintes découlant presque chaque semaine. En fait, les réparations de maisons à Morne Hercule ont pris plus de temps que prévu (10 jours par opposition des 5 jours prévus). Autres contraintes opérationnelles liées aux entrepreneurs, des plateformes communautaires et la gestion des ressources humaines ont grandement affecté la livraison de produit à Morne Lazare et Nérétte

##### - Logement

<sup>5</sup> Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires

La Phase pilote a été initiée à Morne Hercule où 16 bénéficiaires ont été sélectionnés, l'UNOPS a élaboré différents modèles de maisons. Une évaluation de parcelles pour la reconstruction de logements est en cours de réalisation. Les principaux modèles relevant de la stratégie de logement sont définis comme suit :

- **Restauration / Réparation:** La réhabilitation, le renforcement et la finition du logement - Cette solution s'inscrit dans le processus de réparation, ce qui réduit les coûts de construction en éliminant tous les coûts liés à la démolition et l'enlèvement des gravats, des fondations, ainsi que les coûts de construction et des opérations. Cette approche permettra également d'inclure des composants de renforcement structurel.
- **Reconstruction:** la reconstruction ponctuelle de logements qui permet 4 options, module 1 étant l'option la plus basique, qui offre une structure de noyau de base sur toute la hauteur qui permet une expansion verticale externe à une date ultérieure.
- **Modèle 2-4 sont des variantes de modèle 1** - qui permettent l'expansion au niveau supplémentaire en fonction des besoins d'espace, les besoins individuels des ménages et la capacité financière.
- **Reconfiguration:** approche intégrée comprenant des structures de logement multifamiliales, les infrastructures et équipements urbains. Stratégies architecturales sont parallèles à l'approche du modèle de reconstruction. Cependant, cette approche se concentre particulièrement sur la construction de plusieurs maisons construites pour créer un système.
- **Redéveloppement/ Re-design:** à mi- montée de développement sur un terrain vacant - idéalement liée à la zone d'expansion - il s'agit d'une approche intégrale de l'infrastructure comprenant logements et équipements urbains.

Le projet pilote nous permettra de confirmer ces estimations et hypothèses et d'avancer dans la mise en œuvre.

#### - **Electricité**

Un exercice de consultation communautaire a été conduit avec la collaboration de partenaires tels que l'UNOPS Architectes de l'Urgence, Architecture pour l'humanité, GOAL et ONU-Habitat. pour discuter des problématiques sécuritaires, particulièrement avec les femmes. Une série d'exercices consultatifs a été conduite à travers les quartiers avec les populations, avec une attention spécifique aux femmes : focus groups, rencontres, exercices de type marche exploratoire. Le résultat est l'élaboration de cartes des risques sociaux dans 7 quartiers, qui ont permis de faire choix de l'emplacement (les zones de haut risque de sécurité dans 7 des 8 quartiers) de lampadaires solaires mis à disposition par UNFPA et Chemonics, qui sont en cours d'installation. La distribution de lampes solaires dans les quartiers se fera comme suit: Morne Hercule 76, Nérette 88, Morne Lazare 65, Villa Rosa 63 et un total de 153 lampes solaires pour Morne Ebo, Jean-Baptiste et du Bas Canapé-Vert

#### - **Eau, hygiène et environnement**

La collaboration entre les associations de recycleurs d'Haïti avec l'UNOPS a été improductive; une solution alternative pour la gestion des déchets solides est en cours d'élaboration par le consultant dédié à l'assainissement et à l'environnement. Le consultant travaille sur la mise en place de comités pour la gestion des déchets. Ces comités feront en sorte que tous les déchets solides soient traités. En outre, avec la collaboration de la composante du logement, des solutions pour la gestion des excréments dans les quartiers sont en cours d'élaboration.

Objectif pour la prochaine période:

- En collaboration avec des partenaires de l'UNOPS, installation de 445 lampes solaires dans tous les 8 quartiers
- Lancement d'une étude détaillée sur les ouvrages hydrauliques
- Lancement, en collaboration avec la DINEPA de l'appel d'offres pour l'exécution des travaux de réhabilitation du système d'eau à Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette
- Ouverture d'inscription pour l'élaboration de Comités de Gestion d'eau

#### - **Infrastructure**

##### **Routes et de drainage**

L'UNOPS s'associe avec la MINUSTAH pour la reconstruction des routes principales dans tous les quartiers. L'équipe a déjà réalisé à Morne Hercule, 0,185 km de route et 0,350 km de drainage (caniveau). Il y a eu une bonne collaboration entre l'UNOPS et les autres acteurs impliqués dans l'opération mais l'interaction entre les organismes des gouvernements (EDH, DINEPA, MTPTC) a besoin d'amélioration pour de meilleurs résultats.

#### - **Formation en construction**

Fournir un diplôme d'Etat aux travailleurs semi-qualifiés en construction passe par plusieurs étapes importantes: i) qualifier les travailleurs locaux à participer immédiatement à la reconstruction en toute sécurité de leur quartier ii) donner une dignité et un statut aux travailleurs qui n'ont jamais eu un certificat reconnu par l'État, iii) soutenir le gouvernement dans la mise en place d'un système permettant la certification des travailleurs semi-qualifiés (ce qui représente 98% de la main-d'œuvre active haïtienne), iv) participer dans la reprise économique des quartiers affectés, v) et avoir un certain nombre de travailleurs qualifiés en construction pour la construction sûre et à long terme de Port au Prince.

**Défis et autres commentaires<sup>6</sup>:**

- Il est évident que ce projet nécessite un apport beaucoup plus évident du gouvernement que ce qui est actuellement disponible. Par exemple EDH et la DINEPA qui sont des organismes importants de l'état, ne jouent pas pleinement leur rôle quand il s'agit de coordonner et mettre en œuvre les infrastructures communautaires. Ce problème a été adressé au PMU en vue de prévenir les malentendus et les retards éventuels dans l'opération.
- Un rapport d'exception demandant l'augmentation de la somme budgétée pour la reconstruction de maisons rouges a été soumis au comité de pilotage de 16/6. Nous avons reçu une confirmation verbale préliminaire que les changements ont été acceptés, et sont en attente d'une confirmation finale écrite de ce fait.

**Annexes****1. Financial Report**

<b>Project 16/6 Financial Report</b>							
26-Jun-12							
<b>In USD</b>							
<b>Component</b>	<b>Financial Summary</b>						
	<b>IOM</b>	<b>UNOPS</b>	<b>ILO</b>	<b>UNDP</b>	<b>Total Expenses</b>	<b>Actual Budget</b>	<b>Remaining to date</b>
<b>Composante 1:</b>	2,241,305.81	0.00	0.00	0.00	2,241,305.81	2,647,207.00	405,901.19
<b>Composante 2:</b>	0.00	3,062,893.00	213,109.00	26,703.66	3,302,705.66	11,579,331.00	8,276,625.34
<b>Composante 3:</b>	0.00	1,000,071.00	200,000.00	430,423.04	1,630,494.04	9,962,924.00	8,332,429.96
<b>Composante 4:</b>	0.00	0.00	0.00	58,505.30	58,505.30	1,254,440.00	1,195,934.70
<b>Communication</b>	0.00	0.00	0.00	46,594.59	46,594.59	1,451,445.00	1,404,850.41
<b>Secretariat technique</b>	0.00	0.00	0.00	354,579.29	354,579.29	861,663.00	507,083.71
<b>Frais de Gestion (7%)</b>	156,891.41	305,814.00	28,917.63	64,442.67	556,065.71	1,942,990.70	1,942,990.70
<b>Total Expenses per agency</b>	<b>\$2,398,197.22</b>	<b>\$4,368,778.00</b>	<b>\$442,026.63</b>	<b>\$981,248.55</b>	<b>\$8,190,250.40</b>	<b>\$29,700,000.70</b>	<b>\$22,065,816.01</b>
<b>Total Budget per agency</b>	<b>\$3,795,262.18</b>	<b>\$16,351,607.32</b>	<b>\$2,527,254.40</b>	<b>\$7,025,876.80</b>			
<b>Remaining per agency</b>	<b>\$1,397,064.96</b>	<b>\$11,982,829.32</b>	<b>\$2,085,227.77</b>	<b>\$6,044,628.25</b>			
<b>% spend per Agency</b>	63.19%	26.72%	17.49%	13.97%	<b>28%</b>		

<sup>6</sup> Tel qu'applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.